

# Rokade C1

## Forberedende arbeider og byggeplassskiller

Medvirkningsmøte  
29. januar 2025





# Rokade C1



# Agenda

## Rokade C1

**14:00** - Velkommen v/ Martin Lieungh, OUS


**14:00 – 14:05** - Godkjenning av referat fra forrige møte v/ Thea Koren, HSØ PO

**14:05 – 14:15** - Status bygging Rokade C1 med fremdriftsplan v/ Stian Ilebrekke, HSØ PO

**14:15 – 14:30** - Status mottaksprosjekt med fremdrift for flytting v/ Lorang Åstorp, OUS

## Forberedende arbeid

**14:30 – 15:15** - Forberedende arbeid. Tema: Rivearbeid C1 v/ Thea Koren, HSØ PO



# Godkjenning av referat fra møte 27.11.24

Referater:

[Medvirkning Rokade C1 Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus HF](#)



# Status fremdrift Rokade C1 - HSØ PO

Se vedlagt detaljert plan for mer informasjon

Prosjekt	Status fremdrift
<b>R81 Vaktmesterentreprisen</b> Portørstue Prosjektering pågår, entreprenører kontrahert	Eierskifte 26.02.25 Innflytting 28.02.25
<b>R82 Sengeposter og akuttmottak E3/E4</b> HLK til E3/E4  Eierskifte på akuttmottaket innvendig arbeider er utført og det pågår restansearbeider p.t.	Flyttet inn 16.12.24  Akuttmottaket, innflytting 28.02.25 evt. 05.03.25 Ferdigstillelse av utomhus 17.02.25
<b>R83 Sengeposter i C2 og C4</b> C2, 3. etg til Nevro sengepost C4, 4. etg til THX	C2 eierskifte 27.01.25 C2 innflytting 29.01.25 C4 eierskifte 06.03.25 C4 Innflytting 10.03.25
<b>R85 B2 – Dialyse, Nyrelab, hovedinngang</b> B2, 1. etg. Prøvetaking, resepsjon, inngang B2 1. etg har flere idriftsettelse. Prøvetaking ferdigstilles til 02.25, mens midlertidig hovedinngang ferdigstilles i koordinering med utomhus forplass II	Eierskifte (Prøvetaking) 28.02.25  Eierskifte hovedinngang 08.04.25
<b>R86 Klinisk forskningspost</b>	Eierskifte 24.02.25 Innflytting 28.02.25
<b>R86 Elfys 5</b> Bygningsmessig ferdig til årsskifte for deretter montering av maskin.	Eierskifte 28.02.25 Innflytting 03.03.25
<b>R88 Modulbygg C7 (foreldreovernatting)</b> Pågår restanser utomhus	Startet leieforhold 23.12.24

# Avklaringsmøter med HSØ PO og OUS

For å etablere en felles forståelse og forventningsavklaring knyttet til gjenstående arbeid, er det etablert felles gjennomganger av planer med teknisk og klinisk personell fra OUS og HSØ PO

Formålet med møtene er å sikre en felles forståelse av hva som skal bygges, samt å identifisere potensielle avvik og mangler i den eksisterende infrastrukturen så tidlig som mulig

Møtene har hatt god effekt, og flere avvik er identifisert

# Status fremdrift slutfase Rokade C1 - OUS

## ROKADE C1 Overordnet plan

2025



MILEPÆLER		Hotellet rives	Helipad tas i bruk	Riving C1	Siste flytt gjennomført
Akuttmottak	C1.2 > E3.2	→	Innomhus	Utomhus	
Nevrologisk sengepost	C4.4 > C2.3	→			
Thorax intermed/seng	C1.4 > C4.4				
Hovedinng, prøve og resepsj.	C1 > B2.1	→		Prøvetaking	Inngang + resepsjon
Klinisk forskningspost	C1.3 > C2	→			
Elfys 5	C1 > D4.2	→			
Portørstue	C1 > D4.2				

# Akuttmottak og midlertidig helipad

- Ombyggingen til akuttmottak er ferdigstilt, og eierskifte er gjennomført
- Entreprenør for helipad prosjektet rapporterer forsinkelser med ferdigstillelse av plattform i uke 6. Beredskapsveien rapporterer ferdig i uke 8. Grunnet avlyst tilsyn med forsinket godkjenning og verifikasjonslanding, forventes åpning av helipad tidligst i slutten av uke 9
- Forsinkelse i helipad prosjektet forsinkes flytting av akuttmottaket og påvirker riving av eksisterende helipad og dermed tidspunkt for ibruktakelse av ny hovedinngang





# Eventuelt





# Agenda forberedende arbeid

Tema: Rivearbeid C1 v/  
Thea Koren, HSØ PO





# Eventuelt

