


# Rokade C1

## Forberedende arbeider og byggeplassskiller

Medvirkningsmøte  
18. september 2024



# Rokade C1



# Agenda

## Rokade C1

14:00 – 14:05 - Godkjenning av referat fra forrige møte

14:05 – 14:15 - Status bygging Rokade C1 med fremdriftsplan


14:15 – 14:35 - Status mottaksprosjekt med fremdrift for flytting

14:35 – 14:45 - Avklaringer/særmøter

- 1) Klinisk forskningspost, reduksjon i omfang
- 2) C7 foreldreovernatting, endelig løsning

## Forberedende arbeid

14:45 – 15:30 - Forberedende arbeid



# Godkjenning av referat fra forrige møte

Det er ikke sendt ut referat fra HSØ PO fra medvirkningsmøte 19. juni. Referatet vil bli sendt ut i etterkant av møtet og godkjennes i neste medvirkningsmøte.

# Status: Fremdrift Rokade C1

Prosjekt	Status fremdrift
<b>R81 Vaktmesterentreprisen (pågående aktiviteter)</b>	
<u>Portørstue</u> Ingen aktivitet jf. plan	Eierskifte innen utgangen av 02.25
<u>Personalkantine</u> Ingen aktivitet jf. plan	Ferdigstillelse 12.24
<u>Byggherreleveranser til modulbygg tak C</u> Avsluttende aktiviteter knyttet til elektro, <u>sprinkling</u> og <u>branntetting</u> . Se også R87 under.	Ferdigstillelse 09.24
<b>R82 Sengeposter og akuttmottak E3/E4</b> Ferdigstillelse av slutfaseplan og koordinering med OUS pågår	Eierskifte 11.24
<b>R83 Sengeposter i C2 og C4</b> Prosjektering av bearbeidet løsning for ombygging av C2 og C4. Siste avklaringer rundt sykeromskanaler for C4 gjenstår.	C2 eierskifte 12.24 C4 eierskifte 02.25
<b>R84 Bygg 10</b> Innflytting avtalt med UiO til uke 39	Eierskifte 09.24

<b>R85 B2 – Dialyse, Nyrelab, hovedinngang</b> <u>B2, 4. etg Dialyse og Nyrelab</u> Ferdigstillelse av slutfaseplan og koordinering med OUS pågår  <u>B2, 1. etg. Prøvetaking, resepsjon, inngang</u> B2 1. etg har flere idriftsettelse. Ombygging av areal til prøvetaking er avhengig av at UiO har flyttet til bygg 10. <u>Riving</u> starter ultimo september og ferdigstilles til februar 2025.  I tillegg til prøvetaking skal det etableres ny midlertidig hovedinngang. Ferdigstillelse og eierskifte for disse arealene er under planlegging, og koordineres med ferdigstillelse av <u>utombusarbeider forlass II</u> .	Mekanisk ferdig 09.24 Eierskifte 10.24  Eierskifte (Prøvetaking) 02.25  Eierskifte hovedinngang under avklaring med <u>forlass II</u> . Tentativt primo mai 25.
<b>R86 Klinisk forskningspost</b> Pågår omfangsavklaring før prosjektet igangsetter prosjektering.  Tidligste oppstart byggarbeider er når arealet er fraflyttet.  Ingen aktivitet jf. plan	Eierskifte 02.25
<b>R86 Elfys 5</b> Oppstart arbeider for <u>Elfys 5</u> er 08.24.	Eierskifte 02.25
<b>R87 Modulbygg tak C</b>	Flyttet inn
Ferdigstilt. Pågår oppfølging av enkelte restanser.	
<b>R88 Modulbygg C7 (foreldreovernatting)</b> Søknad om igangsettingstillatelse er sendt. Produksjon av modulene er i gang.	Oppstart leieforhold og innflytting 11.24

# Utsettelse av flytting E3/E4

- 6. september 2024 var det et møte mellom OUS og HSØ PO hvor det ble besluttet å utsette flytting til et tidspunkt hvor stabilitet i tekniske systemer kan bekreftes tydeligere.
- HSØ PO planlegger å ferdigstillelse arealene fredag i uke 45, og at OUS kan planlegge med pasientdrift i disse områdene **fra uke 46**. OUS vil få tilgang til arealene helgen 9-10 november.
- Det gjennomføres jevnlige statusmøter mellom OUS, Sykehuspartner og HSØ PO for å holde tett dialog om videre fremdrift, og for å avklare tidspunkt for når flytting og idriftsettelsen skal skje

# Status: Fremdrift mottaksprosjektet


- Overtatt modulbygg på tak C
  - Ombygginger
  - Restanser
- Bygg 10 på Gaustad (uke 39)
- B2 4. etasje Dialyse og nyre lab (uke 43, 24. Oktober)
- E3/E4 HLK
- Oppstart C2 – nevro
  - Sykeromskanaler 18. sept
  - Oppstartsmøte 25. sept

# ROKADE C1

## Overordnet plan 24/25

2024


2025



NB. Planrevisjon pågår, sist oppdatert 18. sept. 2024




# E3 Akuttmottak skranke



# E3 4006 sengerom GR2



# E4 4008 - Overvåking/Scop



# Avklaringer / særmøter

## Klinisk forskningspost

Reduksjon av omfang for bygging av klinisk forskningspost, og tilleggsoppgaver:

- Klinisk forskningspost skal inn i arealene hvor dialysen har vært. En langt **enklere ombygging** enn det som var forespeilet i forprosjektet.
- Dialysens behandlingsrom og arbeidsrom beholdes med små justeringer.
- HSØ PO lager forslag som legges frem for særgruppen
- Flere av de andre mindre ombyggingene som var planlagt i etasjen under utgår (Medisinsk klinikk)



# Avklaringer / særmøter

## C7 Foreldreovernatting

- Beholder løsning for rom som ble presentert på medvirkningsmøte den 18.06.24
  - Ingen endringer etter medvirkningen, da det blir for kostbart
  - Opprettholder rom som tidligere avtalt, 38 (+15 i E3/E4)
- Møbler, hvitevarer og inventar leveres av utleier



# Forberedende arbeid Nye Rikshospitalet



# Eventuelt

