

<b>Møte:</b>	<b>Medvirkning forprosjekt – Møte 02 akt D - 7.2 Nyfødtintensiv - FELLES</b>	<b>Prosjekt:</b>	<b>Nye Aker og Nye Rikshospitalet</b>
<b>Saksnr:</b>	123098	<b>Dok.dato:</b>	18.05.2022
<b>Møtedato:</b>	12.05.2022 / start kl 08:30 – slutt kl 11:40	<b>Sted:</b>	Forskningsparken, Møterom Via
<b>Referent:</b>	Elisabeth S. Grannes	<b>Neste møte:</b>	Uke 36/37 2022

#### Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Siv Fredly	Gruppeleder	OUS	X
Stine Ahlstrøm	Fagperson	OUS	-
Hans Jørgen Stensvold	Fagperson	OUS	X
Eivor Nesheim	Fagperson	OUS	X
Solfrid Steinnes	Fagperson	OUS	-
Anne Beate Solås	Fagperson	OUS	-
Birgitte Lenes Ekeberg	Fagperson	OUS	X
Pia Bloch	Verneombud	OUS	-
Vibeke Hesselberg	Tillitsvalgt	OUS	-
Sverre Medbø	Tillitsvalgt	OUS	X
Tone Beate Kristiansen	Brukerrepresentant		-
Else Riise	Observatør, MTA	OUS	X
Ylva Sandness	Observatør, Smittevern	OUS	X
Jan Thuen	Observatør, Logistikk	OUS	X
Martin Lieungh	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Trine Braaten	Fagkoordinator	HSØ PO	X
Bjørn Tore Mølsæter	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	X
Marte Loen	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Kristin Presterud Mørk	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Julia Gaczek	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X

Henni Steineger	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Thomas Pryssing	Fasilitator	HSØ PO	X
Elisabeth Grannes	Referent	HSØ PO	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-00		<p><b>Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS</b></p> <p>Møtet er det tredje i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til og med høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 7.2 Nyfødtintensiv.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plassering i bygget</li> <li>• Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer</li> <li>• Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet</li> </ul> <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p><b>Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2</li> <li>2. Gjennomgang av utsendt materiale</li> <li>3. Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D2</li> <li>4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring</li> <li>5. Veien videre</li> </ol>			
03-01		<p><b>Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 v/gruppeleder</b></p> <p>Ingen supplerende bemerkninger til referat.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02		<p><b>Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK</b></p> <p>Arkitekt for henholdsvis Nye Aker og Nye Rikshospitalet gikk gjennom utsendt materiale.</p> <p>Tegninger for Nye Aker ble presentert og diskutert først. Punktene 03.02.01.01 - 03.02.01.xx oppsummerer diskusjonene.</p> <p>Deretter ble tegninger for Nye Rikshospitalet presentert og diskutert. Punktene 03.02.02.01 – 03.02.02.XX oppsummerer diskusjonene.</p>			Info
03-02-01		<p><b>Felles for begge prosjekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle familierom skal ha gassuttak for to pasienter (tvillinger). For intensivbehandling av tvillinger, kan to rom med med skyvedør mellom benyttes. Trillinger ivaretas i generelle intensivrom.</li> <li>• Senger i pårørenderom må kunne rengjøres og desinfiseres.</li> <li>• Smittevern meldte inn behov for lager til oppbevaring av sterile varer. Det pågår en prosess for dette i Nye OUS.</li> </ul>	<p>HSØ PO</p> <p>RUT/ARK</p> <p>Info</p>	<p>Møte D4</p> <p>Møte D4</p>	<p>Åpen</p> <p>Åpen</p>
03-02-02-01		<p><b>Foreldreovernatting til isolater (Nye Aker)</b></p> <p>Et kontaktsmitteisolat og et luftsmitteisolat var skissert uten direkte tilgang til foreldreovernatting. Overnattingsrommene lå veg i vegg med isolatene, men med tilgang fra korridor. Dette fordi overnattingsrommene kommer fra gr. 13 – Pasient- og personalsevice og er en felles ressurs for alle pårørende i sykehuset. Gruppen påpekte at foreldreovernatting til isolater bør være med direkte tilgang fra isolatet, da det ofte er mor som er smittebærer og man isolerer på mors indkassjon.</p> <p>For å ivareta dette, skisserer ARK to alternativer:</p>	<p>ARK</p>	<p>Møte D4</p>	<p>Åpen</p>

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>1. To kontaktsmitteisolater (KS) i vestarmen konverteres til familierom. Luftsmitte- og kontaktsmitteisolat ved heiskjerne fastholdes men får dedikerte overnattingsrom tilknyttet rommet (med direkte inngang). Samtalerom i området kan flyttes til plassering lengre inne i avdelingen.</p> <p>2. Et Kontaktsmitteisolat ved heis gjøres om til familierom og man i vestarmen får et familierom-KS og et intensivrom-KS med separat foreldreovernatting.</p> <p>Medvirkningsgruppen melder tilbake ang. foretrukket alternativ.</p>	Gruppeleder	02.06.22	Åpen
03-02-02-02		<p><b>Støtterom for personal (Nye Aker)</b></p> <p>Arbeidsstasjon, ytre sone (05.01.069) og Møte (05.01.077) ved kjerne omprogrammeres til et større møterom.</p> <p>Gruppen mener det er behov for et større pauserom, men at rommet ligger godt plassert (det bør ligge i utkant av avdelingen og skjermet fra pasientaktivitet). Gruppen vurderer omprogrammering av areal innenfor rammen. En eventuell omfordeling av areal i Nye RH må meldes inn via Nye OUS.</p> <p>Arbeidsstasjon, ytre sone (05.01.068) nederst i søndre arm flyttes mer sentralt ved kjerne.</p>	<p>HSØ PO</p> <p>Gruppeleder</p> <p>ARK</p>	<p>Møte D4</p> <p>02.06.22</p> <p>Møte D4</p>	<p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p>
03-02-02-03		<p><b>Kuvøselager og MTU-lager (Nye Aker)</b></p> <p>Lager, kuvøser ligger i plan U2. Selv om det er enerom og kuvøsen kan stå klar på rommet, vet man ikke om barnet skal ha lukket kuvøse, åpen kuvøse eller baljeseng. Alle tre varianter må derfor stå lagret.</p> <p>Logistikk for henting av kuvøser fra U2 skisseres til neste møte.</p>	ARK	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02-03-01		<p><b>Plassering av høyintensivrom (Nye RH)</b></p> <p>I utsendt materialet var høyintensivrommene plassert i J4 fordi operasjon ligger i plan 3 og 4 i J3 og J4. Gruppen vurderer at det blir for langt å transportere syke pasienter til for eksempel hjertekat i eksisterende RH fra J4.</p> <p>(Barneintensiv ligger i J1, plan 4. Plassering av thoraxintensiv er ikke avklart, utover at intensiv ligger i J1 og -2 i plan 3 og 4.)</p> <p>Gruppen påpekte at de har 3 kritiske transportetapper til og fra NFI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fra føde og inn</li> <li>2. til og fra kirurgi</li> <li>3. fra thorax intensiv til NFI (ikke like tidskritisk som de to andre)</li> </ol> <p>Gruppen konkluderte med at de tyngste intensivpatientene bør ligge lenger nord og at intensivclusteret i J4 flyttes til J3.</p> <p>Gruppen vurderer fordeling av høyintensiv- og intensivrom.</p> <p>Pårørendeovernatting kan ligge i J4.</p> <p>Gruppen vurderer videre at de 4 intensivrom på 30m<sup>2</sup> i program bør fastholdes</p>	<p>ARK</p> <p>ARK</p>	<p>Møte D4</p> <p>Møte D4</p>	<p>Åpen</p> <p>Åpen</p>
03-02-03-02		<p><b>HC-tilgjengelighet (Nye RH)</b></p> <p>Et overnattingsrom for pårørende må være tilrettelagt for HC. Overnatting, pårørende, HC bør ligge til intensivrom som også er HC-tilpasset.</p>	<p>HSØ PO/ARK</p>	<p>Møte D4</p>	<p>Åpen</p>
03-02-03-03		<p><b>Heis (Nye RH)</b></p> <p>Heis ved J4 bør ha utgang fra begge sider.</p>	<p>ARK</p>	<p>Møte D4</p>	<p>Åpen</p>
03-02-03-04		<p><b>Isolater i NFI (Nye RH)</b></p> <p>Det er 6 kontaktsmitteisolater, 2 beskyttende luftsmitteisolater og 3 vanlige luftsmitteisolater i NFI, Nye RH.</p>	<p>Info</p>		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02-03-05		<p><b>Samtalerom (Nye RH)</b>                      Gruppen ønsker seg 3-4 samtalerom; 1 pr. lamell. Seremonirommet skal kunne benyttes til samtalerom når det ikke er i bruk som seremonirom.                      HSØ PO kommer med forslag til hvordan man omprogrammere for å finansiere 1-2 samtalerom i tillegg til det som ligger i programmet.</p>	HSØ PO	Møte D4	Åpen
03-02-03-06		<p><b>Pårørenderom (Nye RH)</b>                      Gruppen ønsker større pårørenderom og eget lekeområde for søsken. Rommet må ligge ved J1/J2. Lekerommet trenger ikke at være stort.                      Gruppen vurderer omprogrammering av areal innenfor rammen.                      En eventuell omfordeling av areal i Nye RH må meldes inn via Nye OUS.</p>	Gruppen	02.06.22	Åpen
03-02-03-07		<p><b>Pauserom (Nye RH)</b>                      Pauserom flyttes slik at de ligger mer desentralt.</p>	ARK	Møte D4	Åpen
03-02-03-08		<p><b>Kontor (Nye RH)</b>                      Gruppen påpeker et større behov for kontorarbeidsplasser for daglig drift av avdelingen. I plan 5 ligger det et «gult» kontorområde som ikke er fordelt til fagområder, men som er en felles pott for hele sykehuset. Muligheten for flere kontorer i plan 6 ble diskutert, uten at det ligger noen umiddelbar mulighet for det per nå.                      Gruppen melder inn om det ønskes at noen 2-personerskontor i programmet for Nyfødtintensiv omprogrammeres til 1-personerskontor (dvs. omprogrammeres fra 12 til 9 m2).</p>	Gruppen	02.06.22	Åpen
03-02-03-09		<p><b>Overnatting, personale</b>                      Gruppen ønsker at i alt 4 overnattingsrom for personale plasseres i Plan 6</p>	ARK	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-03		<p><b>Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D2</b></p> <p>Ingen gjenstående punkter utover det som ble diskutert i punktene over.</p>			
03-04		<p><b>Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring</b></p> <p>Oppsummering ble sendt som PDF til fagkoordinator fra Nye OUS i etterkant av møtet.</p>			
03-05		<p><b>Veien videre</b></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p><b>Videre arbeid etter medvirkningsmøte D3 og fram til og med D4</b></p> <p>Etter møteserie 8 (D3) i medvirkningsprosessen i forprosjektet vil tilbakemelding vurderes og oppdateres/implementeres i materiale til D4 som tidligere.</p> <p><b>Forprosjektrapporten</b> Ferdigstilles til uke 37. Deretter vil forprosjektrapporten sendes til behandling i prosjektstyret for Nye Åker og Nye Rikshospital, styret i Oslo universitetssykehus og styret i Helse Sør-Øst. Beslutning (B4) er planlagt i styret i Helse Sør-Øst RHF innen utgangen av 2022.</p> <p>Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles utvikles løsninger videre som del av medvirkningsprosessen og avsluttes i aktivitet D (møte D3 og D4).</p> <p>Dette betyr at det kan være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materiale som legges frem i møte D4.</p> <p><b>Hva oppdateres etter 9. møteserie D4</b> Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre med i detaljprosjektet (tentativt oppstart 2023)</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">HELSE SØR-ØST</p>			
03-06		<p><b>Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring v/HSØ PO</b></p> <p>Aksjoner ble oppsummert i slutten av møtet og sendt til fagkoordinator i etterkant av møtet. Aksjoner er gjengitt over.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 02.06.2022 kl. 12.</p>	Gruppen	02.06.22	Åpen