

Møte:	Avsluttende møte med deltakere i medvirkningsgruppen – Sengeposter i E3, E4 og akuttmottak	Prosjekt:	Rokade C1
Møtedato:	11.05.23	Sted:	Bergvillaen RH
Referent:	Thea Ekren Koren		

Møtedato: 11.05.2023 09:00

Plassering: Bergvillaen RH

Invitasjonsmelding

Nå med Teams mulighet, men vi ønsker fysisk deltakelse der det er mulig

Hei

Dere har medvirket i Rokade C1 på ovennevnte delprosjekt.

Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet. OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen. Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Dere inviteres i denne forbindelse til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.

Agenda:

- Gi status for delprosjektet*
- Oppsummere aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring.*

Vel møtt

Deltakere

- [Stian Ilebrekke](#) (Møtearrangør)
- [Nils Einar Wilhelmsen](#), klinikkontakt HLK
- [Gry Bente Paulsen](#)
- [Egil Lingaas](#)
- [Anders Halden](#)
- [Stine Foss Sagen](#), Ledende spesialspl. Fag/drift akuttmottak
- [Aud Linberg](#), Enhetsleder KIO
- [Einar Gude](#), Seksjonsleder KAD
- [Edwin Ratio Abustan](#)
- [Christian Hesbø Eek](#), Seksjonsleder KIO
- [Anne Gro Valla](#)
- [Therese Kentsrud](#)
- [Christina Hansen](#)
- [Mari Gundersby Gravdal](#)
- [Ingeborg Reite Martinsen](#)
- [Morten Syversen](#)
- [Thor Edvardsen](#)
- [Sören Erik Pischke](#)
- [Marianne Holter](#)
- [Therese Sandved Bjørnøy](#), Verneombud KIO
- [Anne Svanholm Befring](#)
- [Hannah Mathilde Holsen Jahre](#)
- [Lars Aaberge](#)
- [Lasse Grov](#)
- [Vidar Arnesen](#)
- [Elin Elisabeth Torgersen](#)
- [Annlaug Tryti](#), deltok på Teams
- [Hanna Jørstad](#)

-  [Therese Bredholt Flygind](#), Ass. Enhetsleder KIO
-  [Caroline Bjørknes](#)
-  [Lars Johansen Norberg](#), Prosjektleder Rokade C1
-  [Koren, Thea](#), referent HSØ PO
-  Bjørn Aage Feet, Programleder Nye OUS
-  [Merete Lyshaug](#)
-  [Pär Fredrik Fällman](#), deltok på Teams
-  [Per Oddvar Synnes](#), Prosjektverneombud OUS
-  Martin Lieungh

Referat fra møtet

Sak 1 Oppsummere status for delprosjektet i Rokade C1

Velkommen til oppsummerende avslutningsmøte for medvirkningsprosessen som dere har vært del av.

- Styret Helse Sør-Øst RHF godkjente 16.12.22 at prosjekt Rokade ved rivning av C1 på Rikshospitalet legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet.
- Helse Sør-Øst RHF overtar prosjekteierskapet og organiserer Rokade C1 videre som del av prosjektet Nye Rikshospitalet.
- OUS vil håndtere samhandling med HSØ PO i ulike akser, der Nye OUS har den koordinerende og overordnede rollen.

Prosjektet vil følge «Prosedyre for samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF» (HSØ PO).

Det ble gitt informasjon om de endringer i medvirkning/samhandlingsansvar som er overført fra OUS til HSØ PO.

Oppsummering av tidligere medvirkningsprosess ble presentert av Lars Johansen Norberg

Følgende medvirkning er gjennomført for prosjektet:

- Det har vært gjennomført 3 brukermøter (=medvirkningsmøter) i forbindelse med forprosjektet og 2 brukermøter i forbindelse med detaljprosjekteringen for utforming av anbudsunderlag.
- Det har vært gjennomført en rekke særmøter i forbindelse med klassifisering av rom, medisinsk gassanlegg, romfunksjoner, utforming av spesialrom med mer.

Brukermøter:

- 18.05.2022 - Bruker møte 1
- 25.05.2022 - Bruker møte 2
- 28.06.2022 - Bruker møte 3
- 01.02.2023 - Bruker møte 1 -Detaljprosjektering
- 15.03.2023 - Bruker møte 2 -Detaljprosjektering

Det er ingen store endringer fra møtet i mars 2023.

Tegninger ble presentert i møtet for de ulike funksjonsområdene.

Klinikkontaktene er Nye OUS sitt kontaktpunkt inn mot den enkelte klinikk. Deltakere til en overordnet medvirkningsgruppe og særgrupper innen enkelte delprosjekter vil bli innmeldt etter samme mal som i forprosjektet. Ytterligere behov for kontaktpunkter inn mot den enkelte klinikk etableres via Nye OUS og klinikkontaktene. Medvirkning via de brukergrupper som ble benyttet i forprosjektet, er avsluttet.

Fremdrift ble presentert for sengepostene - 26.02.24 er dato for ferdigstilling. Stram og realistisk tidsplan ble presentert.

Fremdrift for midlertidig mottak har litt annen tidsfrist - 01.01.25 er dato for ferdig flyttet mottak.

Plan 02 med sengepost og midlertidig akuttmottak:



Plan 03: sengepost:



Plan 04 sengepost:



Sak 2 Oppsummering av aktiviteter som har behov for videre bearbeidelse og avklaring

Akuttmottak:

- Rengjøringsplass ambulanser (kommuniserer via klinikkontakt som avklarer med Anders Halden og Gry Paulsen)
- Skrive ut EPJ - avklare plassering og utstyr (kommuniserer via klinikkontakt)
- Nødduttak gass - flaskebank skal etableres for alle funksjoner i området (kommuniserer via klinikkontakt)

Sengeposter:

- Kjøkkenløsning blir kanskje endret i alle plan - avklares ved at Nye OUS (Fagkoordinator) kontakter Oslo sykehusservice avd. kjøkken.
- Må avklare akutt-tralle og plassering av utstyr/traller i nisjer i sengepostene – løsning utarbeides og kommuniseres via klinikkontakt
- Luftsmitteisolat og kontaktsmitteisolat avklare standardisering av sluse og forrom, krav som ligger i standardromskatalog innarbeides av de prosjekterende, kontaktperson er Fagkoordinator Nye OUS.

Skopsentral: det skal avklares detaljer for funksjon i dette rommet og tilhørende område med ytre og indre arbeidsplasser, det sjekkes ivaretagelse av krav arbeidsplassforskriften (krav til dagslys og kvm. for arbeidsplass, jfr. fast arbeidsplass med bemanning i skopsentral) - avklares med klinikkontakt.

Til orientering:

- Kontorer for administrasjon - må ivaretas andre steder, blir del av videre rokade. Det skal bygges kontorer på tak.
- Overvåkning og valg av system/leverandør, nå gjenstår det å få innspill fra leverandør