

<b>Møte:</b>	<b>Medvirkning forprosjekt - Møte 01 akt B – 01 Døgnområde somatikk voksne</b>	<b>Prosjekt:</b>	<b>Nye Aker og Nye Rikshospitalet</b>
<b>Saksnr:</b>	85567	<b>Dok.dato:</b>	11.06.2021
<b>Møtedato:</b>	08.06.2021 / start kl 08.30 – slutt kl 11.45	<b>Sted:</b>	
<b>Referent:</b>	Fanny Sæthre	<b>Neste møte:</b>	24.08.2021 kl. 08.30-11.30

**Deltakere/mottakere:**

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Tale Røisgaard	Sykepleier	Gruppeleder	x
Trine Karlstad	Sykepleier	Fagperson	x
Pia Skjelbred	Sykepleier	Fagperson	x
Usman Saeed	Overlege	Fagperson	-
Cecilie Brosstad	Sykepleier	Fagperson	X (kom litt etter møtestart)
Mahtab Mirzaie	Sykepleier	Fagperson	X (til 10.50)
Marianne Holter	Sykepleier	Fagperson	x
Dag Henrik Reikvam	Overlege	Verneombud	-
Solveig Håbetsås, Fagforb.	Sykepleier	Tillitsvalgt	X (-9-10)
Rita Helen Jensen, NSF	Sykepleier	Tillitsvalgt	-
Eva Tumidajewicz, NFF	Fysioterapeut	Tillitsvalgt	-
Phuong Phuong Diep, YLF	Legespesialist	Tillitsvalgt	-
Solveig Rostøl Bakken	-	Brukerrepresentant	-
Hege Klethagen Helset		Rådgiver smittevern	x
Kent Roger Bjørklund		Fagkoordinator Nye OUS	x

*Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppeleder som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister.*

Trine Ertzeid		Fagkoordinator Nye OUS	x
Berit Haugan		Rådgiver utstyr	x
Trond Strømme		Nye OUS Ressurs	x
Tone Overaa		ProsjekteringsGruppeleder	x
Henni Steineger		ProsjekteringsGruppeleder	x
Kristin Mørk		ProsjekteringsGruppeleder	x
Thomas Pryssing		Fasilitator HSØ PO	x
Fanny Sæthre		Referent HSØ PO	x

**Vedrørende fravær pga. streik, så har HSØ-PO mottatt følgende informasjon fra OUS HR via Nye OUS:**

*Tillitsvalgte som ikke er tatt ut i streik, opprettholder sin funksjon som tillitsvalgt i virksomheten. Dette gjelder både tillitsvalgte i forbund som er i streik og tillitsvalgte i andre forbund.*

*De har formelt sett både rett og plikt til å delta i samarbeidet med arbeidsgiver på vanlig måte. Dersom tillitsvalgte ikke ønsker å delta på møter arbeidsgiver kaller inn til vil de frasi seg retten til medvirkning.*

Nr. (møtenr. punktnr)	Kode SRF, SRR, SRA.xx.xxx	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
01-01		<p><b>Velkommen og agenda for dagens møte</b></p> <p>Møtet er det første i hovedaktivitet B og som skal ivareta medvirkning i gruppe 01 Døgnområde somatikk voksne</p> <p>Gruppeleder skal vurdere løsninger for standardrom herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksjonskrav og innredning</li> <li>• Felles prinsipper for relevante funksjoner</li> <li>• Sammenhenger mellom funksjoner i rom</li> </ul>			

		<p><b>Agenda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkommen og gjennomgang av agenda</li> <li>• Informasjon om hovedaktivitet B             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MedvirkningsGruppeleders oppgaver</li> <li>○ Fokusliste for oppgaven med utstyrsliste</li> </ul> </li> <li>• Gjennomgang av romskisser med utstyrsliste</li> <li>• Avklare om det anbefales justeringer med standardrom for medvirkningsGruppeleder</li> <li>• Avklare eventuelle prinsipper for funksjonsområdet</li> <li>• Videre arbeid             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Punkter til referat</li> <li>○ Oppgaver/tilbakemeldinger fra møtet</li> </ul> </li> <li>• Eventuelt</li> </ul>			
01-02		<p><b>Informasjon om hovedaktivitet B</b> - <i>MedvirkningsGruppeleders oppgaver</i> - <i>Fokusliste for oppgaven med utstyrsliste</i></p> <p>HSØ-PO ved Thomas gjennomgikk presentasjonen, som vedlegges referatet. Noen sentrale punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardrom er et <b>typerom</b>, dvs. en mal som er underlag for mange like rom i Nye Aker og Nye Rikshospitalet prosjektene.</li> <li>• Gjennom brukermedvirkningen videreutvikles foreliggende utkast til standardromskatalog til <b>OUS' standardromkatalog</b>.</li> <li>• I aktivitet B skal vi fastlegge standardrom med beskrivelse av aktivitet i rommet, og tekniske og bygningsmessige krav til rommet.</li> <li>• Under drøfting av standardrom vil vi samtidig få klargjort <b>hensiktsmessige sammenhenger mellom rom, og prinsipielle krav til rom</b>.</li> <li>• I denne fasen har vi fokus på <b>utstyr som har betydning for bygg eller installasjoner</b>.</li> </ul>			

<b>01-03</b>		<b>Presentasjon av romskisser ved arkitektene</b>			
<b>01-03</b>	SRF.005.00 Arbeidsstasjon, indre sone	<p><u>Romskisse</u> Rommet kan være lokalisert både inne i sengeområdet, og ved inngang til sengeområdet nær heisen. 4 arbeidsplasser</p> <p><u>Kommentarer</u> Funksjon: Minst 4 ikke permanente arbeidsplasser, korte møter og faglige samtaler. Vil trolig bli behov for å kunne koble opp flere PCer. Plassering av skjerm må være plassert slik at innsyn hindres. Rommet må kunne lukkes.</p> <p><u>Utstyr</u> Møtebord – hev/senk så man både kan ha ståmøter og sitte og jobbe. Det fjerde skrivebordet som står utenfor rommet settes inn. Benytte kontorstoler ved lavt bord, Behov for stikkontakter til flere PCer. Lademuligheter for håndholdte digitale verktøy (evt. i ytre sone) Medisinvogn utgår?</p>	<p>Ark</p> <p>lark lark</p> <p>Gruppeleder/ Fagkoordinator</p>	<p>12.08.2021</p> <p>12.08.2021 12.08.2021</p> <p>21.06.2021</p>	<p>Åpen</p> <p>Åpen Åpen</p> <p>Åpen</p>
<b>01-03</b>	SRF.005.01 Arbeidsstasjon, ytre sone	<p><u>Romskisse</u> Vegg i vegg med arbeidsstasjon, indre. 6 m2 2 arbeidsplasser –</p> <p><u>Kommentarer</u> Funksjon: Kontaktpunkt med personell for pasienter og besøkende. Bør være 2 ikke-permanente arbeidsplasser. Et sted hvor ansatte har korte nedsitt. Beskrivelsen «skranke» og hvor åpent rommet skal være ble drøftet. Standardrommet vises med lukket løsning, evt. med luke som kan åpnes/skyves igjen.</p>	<p>Ark</p>	<p>12.08.2021</p>	<p>Åpen</p>

		<p>Dersom det ønskes en åpnere løsning i arbeidsstasjoner som lokaliseres nær heis/inngang til sengeområde så kan dette avledes fra standard, eller etableres som egen standard.</p> <p><u>Utstyr</u> Medisinvoign utgår? Vurdere totalt antall medisinvogner pr etasje og hvor de er best plassert. Legge inn 1 PC til? Plassere stol nr 2 inn ved bord</p>	<p>Gruppeleder/ Fagkoordinator</p> <p><i>lark</i></p>	21.06.2021	Åpen
01-03	Gjelder alle Bad inkludert bad til isolat	<p><u>Romskisse og beskrivelse</u> Fall til sluk i dusjniser UU toalett i alle rom – er det en type toalett i alle bad eller er det ulike typer? Toaletter bør monteres høyere enn norsk standard. Vurdere å bytte plass på dusj og toalett for lettere tilgang til toalettet for pasienter med f.eks. rullator.</p> <p><u>Utstyr</u> Dusj og servantgarnityr legges inn som standard i alle bad Skittetøyskurv og avfallsmodul på vegg Hylle for håndklær, skjorter, toalettveske etc. Intimdusj – behov i alle bad? (evt. kulturelle behov?) Hvis takheis i sengerommet, skal den gå inn på badet?</p>	<p>RIV</p> <p>ARK</p> <p>Gruppeleder Gruppeleder/ Fagkoordinator</p>	21.06.2021 21.06.2021	Åpen Åpen
01-03	SRF.011.00 Bad	<p><u>Romskisse</u> Til ordinære sengerom (egen standard for føde). 5 m2. Ett av 10 bad vil ha tilgang for hjelper på begge sider</p> <p><u>Kommentarer</u> 50 cm på den ene siden vil være for trangt for hjelpemidler, bad stort må benyttes</p>			

		<p><u>Utstyr</u> Se alle bad</p>			
01-03	SRF.011.03 Bad, stort	<p><u>Romskisse</u> 6 m2. Vask á la «Bergensbadet»</p> <p><u>Kommentarer</u> Behov for heis på bad med 2-3 personell (store bad). Størrelsen på badet ser ut til å fungere for hjelp på begge sider. Behov for evt. takheis må kartlegges. OBS: Snuradius for heis. Er vask justerbar? (sjekk med RIV) Behov for justerbar?</p> <p><u>Utstyr</u> Intimduj (begrunnelse: kulturelle behov)</p>	<p>Gruppeleder Ark Gruppeleder</p>	<p>21.08.2021 12.08.2021 21.06.2021</p>	<p>Åpen Åpen Åpen</p>
01-03	SRF.011.04 Bad, luftsmitte	<p><u>Romskisse</u> 6 m2. Gjennomstikkdekontaminator til sluse. Tosidig tilgang ved toalett (736 og 1100), mål i dusj 1100 x 1300.</p> <p><u>Utstyr</u> Modulbord (høydejusterbart bord på hjul) flyttes til isolatet</p>	RUT/ARK	12.08.2021	Åpen
01-03	SRF.011.05 Bad, kontaktsmitte	<p><u>Romskisse</u> 6 m2. Tosidig tilgang ved toalett (900 og 1100), mål i dusj 1100 x 1300. Utfordring å finne plass til dekontaminator (ikke gjennomstikk) fordi sengeromsmodulen er smalere enn LS isolat.</p> <p><u>Utstyr</u> Modulbord (høydejusterbart bord på hjul) flyttes til isolatet Se på mulighet å flytte vask nærmere wc og sette dekontaminator ved dør</p>	<p>Ark  Ark</p>	12.08.2021	Åpen

01-03	SRF.028.00 Desinfeksjon, somatikk - ren og uren sone	<u>Romskisse</u> 12 m2. Ett desinfeksjonsrom per 26-30 senger. Vist med dør i hver ende av rommet (fordi støtterom ligger i kjernen på NRH, men dette er ikke situasjonen på Aker).			
		<u>Kommentarer</u> To dører er ikke et funksjonskrav. Størrelsen på rommet (12 m2) gjør det vanskelig å oppfylle kravet om ren sone inne i desinfeksjonsrommet. For å ivareta krav om ren sone anbefaler OUS smittevern at rentlager plasseres i tilliggende rom med gjennomstikksdekontaminator i vegg fra desinfeksjon. Konseptet må besluttes av OUS/Nye OUS. Behov for vaskemaskin til pasienttøy. OUS smittevern anbefaler at validerte maskiner samles i eget/egne «vaskerom». OUS smittevern følger opp avklaring av funksjonskrav. Ønsker gjennomstikkskap til korridor for urinflasker, bekken og lignende	Fagkoordinator	21.06.2021	Åpen
		<u>Utstyr</u> Dekontaminator, spyl og dekontaminator, vask ligger inne. Spesifikke behov ved Føde/barsel (vaskemaskin flasker osv.) følges opp i gruppe 5	Fagkoordinator	21.06.2021	Åpen
			Fagkoordinator		
01-03	SRF.043.01 Forrom, kontaktsmitte	<u>Kommentarer til romskisse</u> Ikke behov for benkeplate, men liten hylle på veggen og overskap OUS smittevern definerer hele slusen som uren.			
		<u>Utstyr</u> Liten hylle på vegg legges inn Benkeplate tas ut	Ark	12.08.2021	Åpen
			Ark	12.08.2021	Åpen
01-03	Gjelder alle sengerom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjerne servant i sengerom, fordi servant finnes i bad, og også i sluse i isolatene. OUS-smittevern vurderer at servanten i</li> </ul>			

		<p>sengerrommet kan fjernes. Gruppeleder sikrer at anbefalingen følges opp med beslutning i OUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdere å flytte garderobeskap til vegg ved hodegjerde for å frigjøre plass i rommet.</li> <li>• Bord under vindu er stort, bør endres til fleksibelt og/eller mobilt</li> <li>• Konseptet «pasienten i lomma» tilsier behov for IT utstyr og tilstrekkelig antall el.stikk i rommet</li> <li>• Behov for leselampe for pårørende/besøkende på motsatt side i rommet ift. pasientens hodegjerde?</li> <li>• 2 visittstoler / klappestoler på veggen i stedet for besøksstol?</li> </ul>	<p><i>Gruppeleder/ Fagkoordinator</i></p> <p><i>Ark</i></p> <p><i>Ark</i></p> <p><i>Ark</i></p> <p><i>Gruppeleder</i></p> <p><i>Gruppeleder</i></p>	<p><i>21.06.2021</i></p> <p><i>12.08.2021</i></p> <p><i>12.08.2021</i></p> <p><i>12.08.2021</i></p> <p><i>21.06.2021</i></p> <p><i>21.06.2021</i></p>	<p><i>Åpen</i></p> <p><i>Åpen</i></p> <p><i>Åpen</i></p> <p><i>Åpen</i></p> <p><i>Åpen</i></p> <p><i>Åpen</i></p>
<b>01-03</b>	SRF.062.02 Isolat, kontaktsmitte	<p><u>Kommentarer og utstyr</u> Se «Gjelder alle sengerom»</p>			
<b>01-03</b>	SRF.062.03 Isolat, luftsmitte	<p><u>Kommentarer og utstyr</u> Se «Gjelder alle sengerom»</p>			
<b>01-03</b>	SRF.087.34 Lager, rent	<p><u>Romskisse</u> Vegg i vegg med SRF.028.00 desinfeksjon. Vist med dør i hver ende av rommet (fordi støtterom ligger i kjernen på NRH, men dette er ikke situasjonen på Aker).</p> <p><u>Kommentarer</u> Rommet bør «fylles» med kasse/bakke-skap, ikke hyller. OUS smittevern anbefaler at rentlager plasseres vegg-i-vegg med desinfeksjon og med gjennomstikksdekontaminator i felles vegg. Konseptet må besluttes av OUS/Nye OUS.</p> <p><u>Utstyr</u> Ta ut hylle Kasse/bakkeskap med dører</p>	<p><i>Fagkoordinator</i></p> <p><i>Ark</i></p> <p><i>Ark</i></p>	<p><i>21.06.2021</i></p> <p><i>12.08.2021</i></p>	<p><i>Åpen</i></p> <p><i>Åpen</i></p>



		Gitt konseptet Lager rent og desinfeksjon i sammenheng; Gjennomstikkdekontaminator – se SRF.028 – Avventer beslutning fra OUS/Nye OUS Avsettingshylle	<i>Fagkoordinator</i>	<i>12.08.2021</i>	<i>Åpen</i>
			<i>Ark</i>	<i>12.08.2021</i>	<i>Åpen</i>
<b>01-03</b>	SRF.087.35 Lager, rent lite	<u>Romskisse</u> Nisje i korridor 2 m2. Brannvern må vurdere	<i>Ark</i>	<i>12.08.2021</i>	<i>Åpen</i>
		<u>Kommentarer</u> For medisinske forbruksvarer. Bør fylles med kasse/bakkeskap. Koordineres med logistikkGruppeleder	<i>Fagkoordinator</i>	<i>21.06.2021</i>	<i>Åpen</i>
		<u>Utstyr</u> Kasse/bakkeskap	<i>Ark</i>	<i>12.08.2021</i>	<i>Åpen</i>
<b>01-03</b>	SRF.087.42 Lager, tøy	<u>Romskisse</u> Nisje for tøy/AGV vogn i korridor 2 m2. Brannvern må vurdere	<i>Ark</i>	<i>12.08.2021</i>	<i>Åpen</i>
		<u>Kommentarer</u> Vogntype må avklares. Behov for dører vurderes (hygienehensyn). Koordineres med logistikkGruppeleder	<i>Gruppeleder</i> <i>Fagkoordinator</i>	<i>21.08.2021</i> <i>21.06.2021</i>	<i>Åpen</i> <i>Åpen</i>
<b>01-03</b>	SRF.087.45 Lager, utstyr	<u>Romskisse</u> Sykeromskanal for testing av utstyr.			
		<u>Kommentarer</u> HLR tralle plasseres her inntil videre, bør vurderes mer sentral plassering, (f.eks. ved arbeidsstasjon eller ved nisje i sengeområder obs el.stikk). Fysio, ergo og pleiepersonell benytter mye utstyr som tar plass. OUS avklarer/beslutter sengeautomat som også kan romme utstyr. Avklares ila sommeren Behov for ladepunkter og hyller	<i>Gruppeleder</i>  <i>Fagkoordinator</i>	<i>21.06.2021</i>	<i>Åpen</i>  <i>Åpen</i>
		<u>Utstyr</u> Akuttvogn (HLR)	<i>RUT</i>	<i>12.08.2021</i>	<i>Åpen</i>

		Hyller	Ark	12.08.2021	Åpen
01-03	SRF.096.00 Medisin	<u>Kommentarer til romskisse med utstyr</u> Pilot farmasitun utredet; bemannet med farmasøyt og døgnåpne. Konseptet sammen med røpøst vil gi ny arbeidsflyt som vil avlaste medisinerommene, og lagre. Areal vurderes tatt ned (8 eller 6) Inntil programendring foreligger programmeres og tegnes medisinerom med utstyr som vist	Fagkoordinator Ark	12.08.2021	Åpen Åpen
01-03	SRF.134.00 Sengerom, somatikk	<u>Kommentarer og utstyr</u> Se «Gjelder alle sengerom» Unntak: Garderobeskap blir stående som vist			
01-03	SRF.134.03 Sengerom, stort	<u>Kommentarer og utstyr</u> Se «Gjelder alle sengerom» Unntak: Garderobeskap blir stående som vist  <b>Behov for takhengt heis</b> drøftes av OUS. Vurdere skinne til tilsluttende bad. Merk erfaringer fra isolatsenteret på Ullevål.	Gruppeleder/Fag- koordinator	21.06.2021	Åpen
01-03	SRF.142.05 Sluse, luftsmitte	<u>Kommentarer til romskisse</u> Ikke behov for benkeplate, men liten hylle på veggen og overskap OUS smittevern definerer hele slusen som uren.  Behovet for luftsmittesluse som rommer seng ble utfordret. Smittet pasient som tas ut av rommet tar smitten med. Link til FHI Isolasjonsveileder: <a href="https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/isoleringsveilederen.pdf">https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/isoleringsveilederen.pdf</a>  <u>Utstyr</u> Liten hylle på vegg legges inn Benkeplate tas ut	Ark Ark	12.08.2021 12.08.2021	Åpen Åpen

Feltkode endret

		Sluse luftsmitte og forrom kontakt ønskes likt bestykket?	<i>Fagkoordinator</i>	<i>21.06.2021</i>	<i>Åpen</i>
<b>01-04</b>		<b>Oppsummering av dagens møte og veien videre</b> Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.			
<b>01-05</b>		OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 21.6.2021 kl. 12.00			

## Tilbakemeldingsskjema Aktivitet B - Forprosjekt

<b>Møte</b>	Møte 01 akt.B – 01 Døgnområde somatikk voksne	<b>Prosjekt</b>	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
<b>Saksnr</b>	85567	<b>Dok.dato</b>	11.06.21
<b>Medvirkn.møtedato</b>	08.06.21	<b>Frist for tilbakemeld</b>	21.06.21, kl.12:00
<b>Medvirkn.gr.leder</b>	Tale Bjelke Røisgaard		

<b>Tilbakemelding på referatet</b>
Under punkt 01-03, SRF.087.35. I referatet var det ikke tatt med ønske om strømuttak.

Romkode	Romnavn	Kommentar/innspill
SRF.005.00	Arbeidsstasjon, indre sone	Medisinvogn utgår? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønsker at medisinvogn utgår fra dette rommet.</li> <li>• Vegghengt skjerm – ber om at denne blir en del av en AV pakke slik at denne blir en del av felles standard.</li> <li>• Innspill fra referansegruppen: Arbeidsrommet må ta høyde for ny teknologi. Tenkt teknologi i fremtiden kan være overvåkningssystem av pasienter. Utstyr vil ta plassen til minst en arbeidsstasjon.</li> </ul>
SRF.005.01	Arbeidsstasjon, ytre sone	Utstyr Medisinvogn utgår? Vurdere totalt antall medisinvogner pr etasje og hvor de er best plassert. Legge inn 1 PC til? Plassere stol nr 2 inn ved bord <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medisinvogn utgår fra dette rommet. Videre avventer vi antall medisinvogner og plassering i forhold til vedtak vedrørende konseptet Farmasi tun.</li> <li>• 1 pc legges til slik at det blir to arbeidsstasjoner.</li> <li>• Stol nr 2 ønskes plassert inn ved bord.</li> </ul>
	Gjleder alle bad inkludert bad til isolat	Intimduşj – behov i alle bad? (evt. kulturelle behov?) Hvis takheis i sengerommet, skal den gå inn på badet?

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skittentøyskurv og avfallsmodull på vegg ønskes uten lokk</li> <li>• Intimdusj ønskes på alle bad både av praktiske og kulturelle behov</li> <li>• Det ønskes ikke takheis. Det utgår. Takheis brukes lite og det er fare for mangelfull vedlikehold. Seilene til takhengte heiser har lett for å bli borte. Ansatte foretrekker i størst mulig grad mobil forflytningsheis da det oppleves tryggere å bruke både for ansatte og pasienter. .</li> <li>• Ønske om støttehåndtak vegg montert ved dusj og toalett.</li> <li>• Klappsete i dusj ønskes.</li> </ul>
SRF.011.03	Bad, stort	<p>Behov for evt. takheis må kartlegges. OBS: Snuradius for heis. Behov for justerbar?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Takheis er ikke ønskelig.</li> <li>• Ønskelig med justerbar vask.</li> <li>• Det er lite med 1 stort bad per 10 sengerom. Det er flere fagområder utenom føde som trenger store bad. Ortopeden bla annet er 2-3 pleiere på badet sammen med pasienten. Har da også behov for areal til forflytningshjelpemidler og pleiere.</li> </ul>
SRF.011.04	Bad, luftsmitte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved siden av gjennomstikk dekontaminator ønskes gjennomstikk skap. Gjelder både kontakt og luftsmitte.</li> </ul>
SRF.011.05	Bad, kontaktsmitte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekontaminator og gjennomstikkskap ønskes i sluse til kontaktsmitte. Kommer tilbake til dette under forrom.</li> </ul>
SRF.028.00	Desinfeksjon, somatikk – ren og uren sone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument vaskemaskin bør være med. Et sterkt ønske fra bla smittevern.</li> <li>• Ønskelig med søppelsjakt. Hvis dette er beregnet i prosjektet er brukervennlig at lokket til sjakten ikke er for høyt oppe på veggen.</li> </ul>
SRF.043.01	Forrom, kontaktsmitte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rommet/slusen er alt for liten. Det bør være mulighet for å kunne kle av og på seg smittetøy i slusen. Det bør være mulighet for gjennomstikkskap og dekontaminator. Det bør også være plass til hylle med plass til rent smittevernutstyr og søppelstativ til urent avfall og klær.</li> <li>• Dørene må kunne lukkes med en seng i slusen.</li> <li>• Ønske i forrommet er: et lite underskap med benkeplate (som kun dekker underskapet , til å legge fra seg calling etc. eller så blir det liggende på vasken). Hyller på veggen over benkeskapet. Dekontaminator og gjennomstikkskap. Et søppelstativ og et tøystativ. Det er også ønskelig med minimum 2 knagger på vegg. Vasken ønskes flyttet mot utgangsdøren.</li> <li>• Hele lay outen må endres på forrommet. Det er også lite hensiktsmessig vinkel fra forrommet inn på sengerommet når det gjelder å få inn en seng. Mange smittepasienter som skal til undersøkelse må over i ren seng. Dette må foregå inne på sengerommet. Ut i fra tegningen lar dette seg vanskelig å gjøre.</li> </ul>
	Gjelder alle sengerom	<p>Fjerne servant i sengerom, fordi servant finnes i bad, og også isluse i isolatene. OUS-smittevern vurderer at servanten i sengerommet kan fjernes. Gruppeleder sikrer at anbefalingen følges opp med beslutning i OUS.</p>

		<p>Behov for leselampe for pårørende/besøkende på motsatt side i rommet ift. pasientens hodegjerde? 2 visittstoler / klappstoler på veggen i stedet for besøksstol?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servanten i sengerommet ønskes fjernet.</li> <li>• Det er behov for leselampe for pårørende. Denne ønskes ved siden av pasientens hode gjerde. Avventer en belyningsplan som ivaretar dette.</li> <li>• Det er et ønske om 1-2 klappstoler til besøk/visitt som henger på vegg. Gjerne skjult i veggen (nisje). Stolen som er tegnet ved siden av sengen kan gjerne være på hjul som kan låses. Ønsker at denne beholdes.</li> <li>• Ønske om takhengt IV stativ.</li> <li>• Standard sengerom oppleves for små i forhold til forflytning av pasient og ved behov for flere pleiere på rommet.</li> </ul>
SRF.087.35	Lager, rent lite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønske om flere strømuttak. Ønsker et større rom.</li> </ul>
SRF.087.42	Lager tøy	<p>Vognstype må avklares. Behov for dører vurderes (hygienehensyn).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Her forutsetter vi at AGV vognene har dører. Hvis ikke ønskes dører i nisje slik at tøyet ikke ligger åpent.</li> </ul>
SRF.087.45	Lager utstyr	<p>HLR tralle plasseres her inntil videre, bør vurderes mer sentral plassering, (f.eks. ved arbeidsstasjon eller ved nisje i sengeområder obs el.stikk).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I tillegg til sykeromskanal ønskes strømuttak. Innspill: det er ønskelig med slide i taket med strømuttak. Denne kan slides frem og tilbake. Erfaringer om at den er fleksibel og funksjonell.</li> <li>• HLR tralle bør ikke plasseres på et rom. Den må plasseres sentralt og synlig i sengeenheten gjerne i en nisje ved indre arbeidsstasjon. HLR trallens tilbehør trenger strømuttak.</li> </ul>
SRF.096.00	Medisin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Væskelager bør være med og sentralt. Kan plasseres på medisinrom.</li> </ul>
SRF.134.03	Sengerom, stort	<p>Behov for takhengt heis drøftes av OUS. Vurdere skinne til tilsluttende bad. Merk erfaringer fra isolatsenteret på Ullevål.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Takhengt heis utgår. Erfaringsmessig har det vært utfordrende med vedlikehold av slike heiser. Bedre med mobil/manuell heis, mer funksjonell.</li> </ul>
SRF.142.05	Sluse, luftsmitte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dørene må kunne lukkes med seng inne i slusen.</li> <li>• Ønskes samme innredning som beskrevet under kontaktsmittesluse.</li> <li>• Ønskelig med gjennomstikk dekontaminator og gjennomstikk skap.</li> </ul>
Se		

--	--	--

#### Tilbakemelding fra Nye OUS

**SRF.011.03** MVG kommenterer at det er lite med 1 stort bad per 10 sengeromrom. Nye OUS informerer om at det i programmet for hele døgnområde voksne på NRH er totalt 5 store rom på 18 kvm og disse har ett stort bad på 6 kvm tilknyttet seg. NAS jobber med å få inn flere store rom i sitt program.

MVG kommenterer at det er flere fagområder utenom føde som trenger store bad. Nye OUS minner om at det ikke er avklart hvem som skal inn i nybygg og hvem som skal være i eksisterende RH, det vil derfor ikke hensyntas fagspesifikke tilpasninger på det nåværende tidspunkt..

**SRF.011.04/05** Nye OUS vil be smittevern uttale seg spesifikt om gjennomstikkskap mellom sluse og bad for både kontakt og luftsmitte. Tilbakemelding på dette vil ettersendes HSØ PO og gruppeleder MVG 1.

**SRF.028.00** MVG kommentere at det er ønskelig med søppelsjakt på desinfeksjonsrom. Nye OUS informerer om at det planlegges for miljøstasjoner i tilknytting til døgnområder og der vil det komme avfallssug. Det ligger ikke til grunn nå at det skal være avfallssug i desinfeksjonsrom.

**SRF.043.01** MVG kommentere at det er ønskelig med gjennomstikkdekontaminator i slusen. Nye OUS informerer om at dette ikke ligger til grunn for kontaktsmitteisolat, men vil be smittevern uttale seg om dette.

Smittevern har tidligere meldt inn at det ikke er behov for at dører lukker seg i slusen ved kontaktsmitte, dette er kun et behov ved luftsmitteisolater.

Nye OUS anbefaler ikke at layout på rom endres. Bytte av seng bør kunne la seg gjøre utfra skisser vist i møte og dette er også praksis ved RH på det nåværende tidspunkt. Ren seng kjøres inn i sluse og pasienten legger seg i denne og kjøres bort. Skitten seng håndteres så videre ut av rommet gjennom en da tom sluse.

**SRF. 134.00** Sengerom beskrives av MVG som for små. Nye OUS minner om at det programmerte arealet ligger fast og vil ikke kunne bli oppjustert. Det skal leveres et viss antall kapasitetsbærende rom i prosjektet og dette vil ikke kunne bli innfridd dersom arealet på så mange standardrom økes.

**SRF.096.00** Nye OUS informerer om at væskelager vil endre funksjon gitt konsept farmasitun. MVG vil bli invitert til informasjonsmøte om konseptet til tidlig på høsten.

**SRF.142.05** MVG ønsker et gjennomstikkskap i slusen for luftsmitte. Nye OUS tror dette kan bli vanskelig gitt utforming av badet på andre siden, i tillegg avventes tbn fra smittevern på hele konseptet for gjennomstikkskap. Gjennomstikksdekontaminator ligger til grunn i slusen for luftsmitte.

**Noen generelle punkter fra nye OUS:**

Nye OUS ber ARK vurdere om det er mulig å utnytte plassen i vinduskarm til en form for benkeløsning/sitteplass. Gjerne slik man har sett på tegninger fra Rigshospitalet i København. Dette ble tatt opp i MVG 6 Barn og skisser vedlegges tbm-skjema fra denne MVG 6.

Nye OUS ber HSØ PO avklare plassering av utstyr «som tar plass» - hvor skal det stå når det ikke brukes – og om det er plass når det skal brukes. Det må også være plass til utstyr som først blir diskutert i møte 2B eller i hovedaktivitet D. HSØ PO bes vise en beregning av arealbehov for utstyrlagring av det utstyret som fremkommer i utstyrlistene for alle de standardrom som «tilhører» et utstyrlager og ikke skal stå fast på sengerom eller annet definerte rom.

Nye OUS ber HSØ PO avklare om sengeautomat også kan brukes for lagring av utstyr og hjelpemidler (ikke bare senger). Dette vil påvirke arealbehov for lager. (SRF.utstyr.087.045). Trenden over mange år har vært at det blir mer og mer teknologi og utstyr i sykehus.

Nye OUS ber om at det opprettes et eget standardrom for intermedierrom.

Nye OUS ber om at det planlegges for å forberede vegger eller veggsoner i alle sengerom med forsterkning/kryssfiner slik at det er mulig å henge opp utstyr på vegg ved på senere tidspunkt (fleksibilitet i rommet).

Nye OUS ønsker at det internt i OUS gjøres en samlet utredning for avklaring av fordeler/ulempene for alt takhengt/vegghengt utstyr i alle standardrom (skjermer, undersøkelseslamper, pasientløfter, uttakssentraler mv.) på tvers av ulike standardrom og medvirkningsgrupper, slik at det kan fastsettes en OUS-policy for dette. Dette ønskes koordinert av MTA NOM og Nye OUS vil be om at dette foreligger innen møte 2 i akt B.

Nye OUS ønsker at HSØ PO i møte 2 i aktivitet B skal si noe om bruk av nisjer til tøy og traller, sett i forhold til brannvernmessige hensyn.



## Veileder

### Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger er det lurt å skrive «bør» fremfor «skal» - husk at medvirkningen er rådgivende.
- Ved flere alternativer; vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

### De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
  - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
  - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Romkode, romnavn og kommentar/innspill
  - Hvert enkelt rom skal kvalitetssikres av ~~der~~ medvirkningsgruppen, evt. kommentarer må beskrives for hver av de forskjellige standardrommene. Benytt en linje per rom selv om innspillene er sammenfallende for flere rom. Rom som gruppen synes er OK, kan skrives med bare romkode og kommentar OK.
  - Romskisse/tegning som medvirkningsgruppen har innspill til kan brukes for å forklare innspill. Disse romskissene/tegninger sendes med tilbakemeldingsskjemaet som separate vedlegg. Har ikke gruppen kommentarer til et rom, trengs ingen skisser/tegninger som vedlegg.
  - Gruppen gjennomgår og kvalitetssikrer utstyrslistene etter første og andre møte.
  - Gruppen gjennomgår og kvalitetssikrer romfunksjonsprogram (RFP) etter andre møte.
  - Viktige vurderingspunkter finnes under avsnitt 4 i dokumentet «Forberedelse hovedaktivitet B: Standardrom og felles prinsipper».
- Tilbakemelding fra Nye OUS
  - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.